

Оборудование	Содержание работ	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месяч ный. Заявле ние	Прочие примечания	Причина отказа	Май 2016																														
							Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
МВ-220 Тихорецкая	Текущий ремонт ШР-220 Тихорецк	25.05.16	27.05.16	3 дн	КубРДУ: перенесена совместно с выводом 1 СШ 220 на ПС 220 кВ Брюховецкая																															18.05 - 20.05	
ОМВ-220	Техобслуживание: ОМВ-220. текущий ремонт ШР-1СШ ОМВ-220	25.05.16	27.05.16	3 дн	КубРДУ: перенесена совместно с выводом 1 СШ 220 на ПС 220 кВ Брюховецкая																														18.05 - 20.05		
СМВ-220	Техобслуживание: СМВ-220	25.05.16	27.05.16	3 дн	КубРДУ: перенесена совместно с выводом 1 СШ 220 на ПС 220 кВ Брюховецкая																														18.05 - 20.05		
ТН-220 1СШ	Текущий ремонт: ОПН-220 1 СШ-220,.	25.05.16	27.05.16	3 дн	КубРДУ: перенесена совместно с выводом 1 СШ 220 на ПС 220 кВ Брюховецкая																														18.05 - 20.05		
АТ-3	Текущий ремонт: АТ-3.Авт-ка, привод и ТАПВ МВ-220 АТ-1,3, Авт-ка, привод и ТАПВ МВ-110 АТ-1,3 - "К"	16.05.16	20.05.16	5 дн																															16.05 - 20.05		
АТ-1	Текущий ремонт: АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1.Диф. Защита АТ-1, ГЗ АТ-1, ТЗОП 220кВ АТ-1, МТЗ 220 кВ АТ-1, ТЗНП.220 АТ-1, ТЗНП.110 АТ-1, МТЗ-35 с ВМБ на ст.35 кВ, Перегруз ст.220, Перегруз ст.35, ЗНР ст. 220 кВ,	16.05.16	20.05.16	5 дн																															16.05 - 20.05		
МВ-110 АТ-1,3	Техобслуживание: МВ-110 "АТ-1,3".	16.05.16	20.05.16	5 дн																															16.05 - 20.05		
МВ-220 АТ-1,3	Техобслуживание: МВ-220 "АТ-1,3".	16.05.16	20.05.16	5 дн																															16.05 - 20.05		
<i>ВЛ 220 кВ Брюховецкая - НПС-7</i>	<i>Текущий ремонт: ЛР-220 НПС-7</i>	<i>10.05.16</i>	<i>12.05.16</i>	<i>3 дн</i>		<i>КубРДУ:отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская - А-30.</i>																													10.05 - 12.05		
Объект: ПС 220 кВ Бужора																																					
1 С 220 кВ	ТР ОПН-1-220, ТО РЗА в объеме "К" ДЗО 220 АТ-1 (ШЭ2607 051, ТО ТН-1-220	23.05.16	25.05.16	3 дн																															23.05 - 25.05		
АТ-1	ТР АТ-1, ТО РЗА в объеме "К" комплект осн. защит (ШЭ2607 042 ДЗТ, ГЗ), Комплект рез. защит ст.220 (ШЭ2607 072), Комплект рез. защит ст.110 (ШЭ2607 072), Комплект авт-ки и УРОВ в 110 АТ-1 (ШЭ2607 019),	23.05.16	25.05.16	3 дн																																23.05 - 25.05	

Оборудование	Содержание работ	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месяч ный. Заявле ние	Прочие примечания	Причина отказа	Май 2016																														
							Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
В 210	ТР В 210	30.05.16	31.05.16	2 дн																															30.05 - 3		
1 С 220	ВПр по режиму вывода В 221 (кратковременно для вывода 10.05.16г, для ввода 13.05.16г.)	10.05.16	13.05.16	4 дн																																10.05 - 13.05	
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая	ТР ВЧЗ 220 Поселковая, ф. А, В, ОПН 220 Поселковая, ТО ТН 220 Поселковая, ТТ 220 Поселковая, РГЗТ 220 Поселковая, ЛР 220 кВ Поселковая, ТО кабельных вставок 220 кВ, концевых муфт КВЛ 220 кВ	10.05.16	13.05.16	4 дн																																10.05 - 13.05	
В 221	ТР ЛР-1-220	10.05.16	13.05.16	4 дн																																10.05 - 13.05	
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС																																					
Объект: МЭС Юга																																					
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипиская	Верховой осмотр, замена поврежденных изоляторов	30.05.16	31.05.16	2 дн																																30.05 - 3	
ВЛ 220 кВ Центральная - Тверская	Верховой осмотр	23.05.16	24.05.16	2 дн																																23.05 - 24.05	
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс	Замена поврежденных изоляторов, регулировка ИП	20.05.16	20.05.16	1 дн	КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс																															10.05 - 10.05	
ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси	Верховой осмотр опор.	06.05.16	06.05.16	1 дн																																06.05 - 06.05	
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир II цепь	Вырубка деревьев, верховой осмотр, замена изоляторов, монтаж противопиточных устройств	18.05.16	20.05.16	3 дн	КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир 1 цепь (заявка СК РДУ)																															11.05 - 13.05	
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк	Вырубка деревьев	17.05.16	17.05.16	1 дн	КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 СШ 500 кВ , АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк																															04.05 - 04.05	
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс	Замена поврежденных изоляторов. Установка гасителей вибрации. Ремонт провода. Верховой осмотр опор. Выборочная проверка состояния проводов в зажимах. Выборочная проверка состояния ГЗТ	16.05.16	20.05.16	5 дн																																16.05 - 20.05	

Оборудование	Содержание работ	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время	Прочие примечания	Причина отказа	Май 2016																														
							Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
СМВ-110	Техобслуживание ТН-110 1СШ	04.05.16	04.05.16	1 дн	КубРДУ: с включением РП																																
СМВ-110	Техобслуживание ТН-110 2СШ, СМВ-110	05.05.16	05.05.16	1 дн	КубРДУ: с включением РП																																
2СШ-110	Техобслуживание ТН-110 2СШ	05.05.16	05.05.16	1 дн	КубРДУ: с включением РП																																
Объект: ПС 110 кВ Отрадная																																					
<i>МВ-110 УНПС</i>	<i>Техобслуживание МВ-110 УНПС, ТН-110 2СШ; опробование комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 УНПС</i>	<i>26.05.16</i>	<i>27.05.16</i>	<i>2 дн</i>		<i>КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ транзита Псебай - Зеленчук (работы СКРДУ). Отсутствует заявка на вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная (ЛЭП находится в</i>																															
<i>МВ-110 Подгорная Синюха</i>	<i>Техобслуживание МВ-110 Подгорная Синюха, ТТ-110 СП; опробование комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Подгорная Синюха</i>	<i>30.05.16</i>	<i>31.05.16</i>	<i>2 дн</i>		<i>КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ транзита Курганная тяговая - Мостовская (работы/Лабинских ЭС). Отсутствует заявка на вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Подгорная</i>																															
Объект: ПС 110 кВ Речная																																					
СЭВ-110	Профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Речная-Забайкаловская (ДЗ, ТЗНП, МТО) С разрывом транзита	23.05.16	26.05.16	4 дн	ОДУ Юга условно по режиму в сечении "Егорлык" и генерации Невинномысской ГРЭС																																
СЭВ-110	Профвосстановление комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ СЭВ-110 С разрывом транзита	16.05.16	19.05.16	4 дн	КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1,2 на ПС 330 Армавир																																
Собственник: Краснодарские ЭС																																					
Объект: Краснодарские ЭС																																					
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная	Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД	31.05.16	31.05.16	1 дн	КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 Витаминкомбинат - ЗИП (работы КПМЭС)																																
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками	Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная	11.05.16	12.05.16	2 дн	КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат																																
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками	Текущий ремонт ЛР-110 кВ ВЛ Краснодарская ТЭЦ – Южная на ПС 110 кВ Почтовая	20.05.16	20.05.16	1 дн	КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ-110 на ПС 110 кВ Парфюмерная																																
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками	Текущий ремонт ЛР-110 кВ ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Парфюмерная на ПС 110 кВ Почтовая.	27.05.16	27.05.16	1 дн																																	

Оборудование	Содержание работ	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месяч ный. Заявле ние	Прочие примечания	Причина отказа	Май 2016																																
							Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
СМВ-110	ТО.СМВ-110; Р-1 сш СМВ-110	04.05.16	04.05.16	1 дн																																			
Объект: ПС 110 кВ Холмская																																							
МВ-110 ВЛ Абинская	ТО. МВ-110 Абинская	06.05.16	06.05.16	1 дн	КубРДУ: с переводом ВЛ через ШСОМВ-110																																		
ШСОМВ-110	ТО. ШСОМВ-110; Р-2 сш ШСОМВ-110	11.05.16	11.05.16	1 дн																																			
2СШ-110	ТО. ШР-110 2 сш Новая 2 цель; ШР-110 2 сш Новая 1 цель; ШР-110 2 сш Абинская; ШР-110 2 сш Звезда; Р-2 сш ШСОМВ-110; ШР-110 2 сш Т-1; Р ОПН-110 2 сш.; ШР-110 2 сш Т-2; РТН-110 2 сш; ШР-110 2 сш Ильская;	11.05.16	20.05.16	10 дн																																			
Объект: Юго-Западные ЭС																																							
ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ	Замер наведенного напряжения	13.05.16	13.05.16	1 дн	КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ для работ КПМЭС																																		
<i>ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская</i>	<i>Замер наведенного напряжения</i>	<i>19.05.16</i>	<i>19.05.16</i>	<i>1 дн</i>		<i>КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Бужора - Джемете</i>																																	
<i>ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская</i>	<i>Замер наведенного напряжения</i>	<i>17.05.16</i>	<i>17.05.16</i>	<i>1 дн</i>		<i>КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ (работы КПМЭС)</i>																																	
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Кирилловская	ТО. ЛР-110 Кирилловская	04.05.16	04.05.16	1 дн																																			
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская	ТО. ЛР-110 Абинская, ВЧЗ ВЛ-110 Абинская, КС ВЛ-110 Абинская	05.05.16	07.05.16	3 дн	КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Афицкая																																		
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками	Вырубка деревьев в охранной зоне ВЛ, замена линейно сцепной арматуры ТО ЛР-110 Береговая, РРП-2-110	08.05.16	31.05.16	24 дн	КубРДУ: 16,17,18.05.2016 разрешена УСЛОВНО по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Шепси																																		
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская	ТО. ЛР-110 ВЛ Геленджик ;РРП-1-110	04.05.16	05.05.16	2 дн																																			

Оборудование	Содержание работ	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месяч. Заявленное время	Прочие примечания	Причина отказа	Май 2016																															
							Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новоросийск II цепь	КР КС ВЛ-110 Кирилловская 2 ц.; ВЧЗ ВЛ-110 Кирилловская 2 ц.; ЗН ВЛ ЛР-110 Кирилловская 2 ц.; ЛР-110 Кирилловская 2 ц.; линейный портал ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новоросийск II цепь	18.05.16	24.05.16	7 дн																																		
ВЛ 110 кВ Новоросийск – Неберджаевская	КР КС ВЛ-110 Неберджаевская; ВЧЗ ВЛ-110 Неберджаевская; ЗН ВЛ ЛР-110 Неберджаевская; ЛР-110 Неберджаевская; линейный портал ВЛ 110 кВ Новоросийск – Неберджаевская	10.05.16	16.05.16	7 дн	КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 220 кВ КТЭЦ - Кирилловская с отп.																																	
<i>ВЛ 110 кВ Тоннельная - Первомайская</i>	<i>ТО. ЛР-110 Первомайская</i>	<i>16.05.16</i>	<i>16.05.16</i>	<i>1 дн</i>		<i>КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ КТЭЦ - Кирилловская с отп.</i>																																

Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____ М.А. Нефедьев

Начальник СЭР _____ Д.В. Кудашкин

Зам. главного диспетчера по режиму _____ А.Г. Плотников

Начальника СРЗА _____ Д.В. Ясько

Зам. начальника ОДС _____ П.В. Монаков